



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангел Г" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



САМЦЕ КЪМ ХОРАТА

СБЛАЗОПЛЕВЕН


06-00-193

06-07-2021

ДО

Г-Н ПЕТЬО КОСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ЧЕРВЕН БРЯГ



ОТГОВОР

от д-р Цветан Костадинов
Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Зададен въпрос от общински съветници, за изпълнението на проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, по АДФП № BG16M1OP002-4.003-0009-C01.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка със зададеният въпрос от общински съветници, за изпълнението на проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, по АДФП № BG16M1OP002-4.003-0009-C01, Ви уведомявам, следното:

Реалното изпълнение на СМР дейностите стартира по-късно от планираното (Акт образец 2 беше подписан на 05.08.2020 г.), във връзка със забавянето на Разрешението за строеж, което от своя страна беше предшествано от процедура по издаване на Разрешение за водовземане от Басейнова дирекция - Плевен. Разрешението за водовземане е във връзка с дренажните траншеи - съоръжения за водоподонижение, което ще доведе до стабилизиране на терена и възстановяване на естественото му състояние, благодарение на което ще се укрепи свлачището.

Срокът за изпълнение на СМР по Договора с Изпълнителя на дейността е 15 месеца, считано от подписването на Акт Образец 2а/ 05.08.2020 г., във връзка с което не се очаква закъснение в приключването на дейността по плана за изпълнение на проекта.

Ако, условно, разделим проекта на 2 части – укрепителни конструкции и път, до момента, изпълнението е, както следва:

1. По отношение на укрепителните конструкции - към днешна дата са изпълнени укрепителни конструкции № 1, 2, 4, както и дренажните ребра. Изпълняват се пилоти по укрепителна конструкция № 3, като успоредно с това се изпълняват армировъчни и кофражни работи за направа на Ростверк на същата конструкция.

2. По отношение на пътя, дейностите стартираха на 28.06.2021 г. Към момента движението е затворено и се изпълняват изкопни работи по направа на земното легло и прилежащите терени в сервитута на пътя, както и подготовка за основните СМР в участъка. Крайната дата за затваряне на пътя, по издаденото разрешение за специално ползване на пътя от ОПУ Плевен, е 31.07.2021 г. При първа възможност, преди изтичане на този срок, пътят ще бъде отворен за движение.

До момента СМР се изпълнява в срок, като се очаква всички дейности да приключат по-рано от договореното.

Приложено Ви представям Таблица за изпълнение на СМР, с описани Актове за междинни плащания и напредък за изпълнение на СМР по проекта.


Подадени са 10 броя Искания за плащане, като всички са одобрени без налагане на финансови корекции, с изключение на ФК, по проведени процедури за избор на изпълнители /обществени поръчки/, които се приспадат пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по съответната дейност.

Приложение: Таблица за изпълнение на СМР, с описани Актове за междинни плащания и напредък за изпълнение на СНР по проекта.

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Таблица 3 Изпълнение на СМР – Актове за междинни плащания, напредък

АКТ 1/ / 09.09.2020	АКТ2/ / 02.11.2020	АКТ3/ / 11.02.2020	АКТ4/ / 1.06.2020
А. ЧАСТ КОНСТРУКТИВА			
Укрепителна конструкция 1			
Пилоти Ф1200 - ТИП I, 168 бр,			
Ростверк I, L=210,50 m'.			
Анкери - 210 бр.			
Част I 1. Сондиране за направа на пилоти ТИП I - Ф1200			
• поз. 5. Армировка B500B за пилоти (2290 kg/пилот)	за 48 пилота: №61 - №108 (позиция 1, 5 и 6 от КСС) - измервателен протокол 01	за 120 пилота: №1 до №60 и от №109 до №168 (позиции 1, 5 и 6 от КСС) - измервателен протокол №03 и №04	-
• поз.6. Бетон C30/37 за пилоти (24,7 m3/пилоти)	изцяло изпълнено	изцяло изпълнено	-
• поз.7. Армировка B500B за ростверк	Изпълнен ростверк 1 - 46 м (Ламела 1 - 23 м. + Ламела 2 - 23 м.) - поз. 7, 8 и 9 - измервателен протокол №04	81 м (Ламела 3 - 23 м. + Ламела 4 - 23 м. + Ламела 5 - 23 м. + Ламела 6 - 12 м.) - поз. 7, 8 и 9 - измервателен протокол №08	83,5 м - поз. 7, 8 и 9 - измервателен протокол №13 изцяло изпълнено
• поз.8. Бетон C30/37 за ростверк			
• поз.9. Подложен бетон C8/10 за ростверк			
• поз.10. Анкери R51x7.2 TERMIC, L=35m' (210 броя)	-	-	Изпълнени анкери - 210 бр. - поз. 10 - измервателен протокол №13 изцяло изпълнено
част VIII- за УК I:			
поз.35 Изкоп за изпълнение на укрепителните конструкции - 4 150,08 m3 за УК I	-	-	-
поз.36 Обратен насип върху укрепителните конструкции, съгласно разрезите - 2 859,50 m3 за УК I	-	-	-

www.eufunds.bg

Проект BG16M1OP002-4.003-0009 „Укрепване на селачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица. С3 край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

	Акт 1 / / 09.09.2020	Акт2 / / 02.11.2020	Акт3 / / 11.02.2020	Акт4 / / 1.06.2020
III Укрепителна конструкция 2 Пилоти Ф1200 - ТИП I, 68 бр. Ростверк 2, L=101 m'. Анкери - 100 бр.				
Част I 1. Сондиране за направа на пилоти ТИП I - Ф1200	за 68 пилота №1 - №68 (позиция 1 - измервателен протокол 01; 11 и 12 измервателен протокол 02) изцяло изпълнено	-	-	-
• поз.11. Армировка B500B за пилоти (2290 kg/пилот)				
• поз.12. Бетон C30/37 за пилоти (24,7 m3/пилоти)				
• поз.13. Армировка B500B за ростверк	Ростверк 2, L=101 m' - изпълнен.	-	-	-
• поз.14. Бетон C30/37 за ростверк	(изпълнени позиции 13, 14 и 15 от КСС)			
• поз.15. Подложен бетон C8/10 за ростверк	- измервателен протокол 02 изцяло изпълнено			
• поз.16. Анкери R51x7.2 TERMIC, L=35m' 100 бр. за УК 1	-	-	Изпълнени всички 100 бр. Анкери R51x7.2 TERMIC, L=35m' - поз. 16 - измервателен протокол №09 изцяло изпълнено	-
част VIII- за УК 2:				
поз.35 Изкол за изпълнение на укрепителните конструкции – 1 991,25 m3 за УК 2	-	-	-	-
поз.36 Обратен насип върху укрепителните конструкции, съгласно разрезите – 1 372,01 m3 за УК 2	-	-	-	-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Акт 1// 09.09.2020	Акт2// 02.11.2020	Акт3// 11.02.2020	Акт4// 1.06.2020
IV Укрепителна конструкция 3 Пилоти Ф800 - ТИП II, 242 бр, Ростверк 3, L=244,60 m'. Част I 2. Сондиране за направа на пилоти ТИП II - Ф800	-	-	-
• поз.17. Армировка B500B за пилоти (1945 kg/пилот) • поз.18. Бетон C30/37 за пилоти (11 m3/пилоти) • поз.19. Армировка B500B за ростверк • поз.20. Бетон C30/37 за ростверк • поз.21. Подложен бетон C8/10 за ростверк	-	за 162 пилота (позиции 2, 17 и 18 от КСС) - измервателен протокол №07	за 20 пилота (позиции 2, 17 и 18 от КСС) - измервателен протокол №12
част VII – за УК 3:	-	-	-
поз.35 Изкол за изпълнение на укрепителните конструкции – 4 822,37 m3 за УК 3	-	-	-
поз.36 Обратен напип върху укрепителните конструкции, съгласно разрезите – 3 322,72 m3 за УК 3	-	-	-

www.eufunds.bg

Проект BG16M1OP002-4 003-0009 „ Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, С3 край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Акт 1 / 09.09.2020	Акт 2 / 02.11.2020	Акт 3 / 11.02.2020	Акт 4 / 1.06.2020
V Укрепителна конструкция 4 Пилоти Ф800 - ТИП II, 38 бр. Ростверк 4, L=37,60 m.			
Част I 2. Сондиране за направа на пилоти ТИП II - Ф800			
• поз.22. Армировка B500B за пилоти (1945 kg/пилот) • поз.23. Бетон C30/37 за пилоти (11 m3/пилоти) • поз.24. Армировка B500B за ростверк • поз.25. Бетон C30/37 за ростверк • поз.26. Подложен бетон C8/10 за ростверк	за 38 пилота: 38бр. от №1 до №38 (позиции 2, 22 и 23 от КСС) - измервателен протокол №03 и №05 изцяло изпълнено Изпълнен ростверк 4 - 37,6 м - поз. 24, 25 и 26 - измервателен протокол №05 изцяло изпълнено	-	-
част VIII - за УК 4:			
поз.35 Изкоп за изпълнение на укрепителните конструкции - 741,30 m3 за УК 4	-	-	-
поз.36 Обратен насип върху укрепителните конструкции, съгласно разрезите - 510,77 m3 за УК 4	-	-	-

www.eufunds.bg


Проект BG16M1OP002-4.003-0009 „Укрепване на свлачища Р/У/37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, СЗ край и на Р/У/37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Акт 1/ / 09.09.2020	Акт 2/ / 02.11.2020	Акт 3/ / 11.02.2020	Акт 4/ / 1.06.2020
V1 Дренажно-укрепителна система - Дренажни ребра 1 и 2 *Секантни дренажни пилоти Ф1200, през 1m, 492 бр., Общо= 4888 m' • поз.3. Сондиране за направа на секантни дренажни пилоти с чакъл - Ф1200, 157 бр., - Дренажно ребро 1 • поз.27. Дренажен чакъл за сондажни дренажни пилоти, фракция 50-150mm • поз.4. Сондиране за направа на секантни дренажни пилоти с чакъл - Ф1200, 335 бр., - Дренажно ребро 2 • поз.27. Дренажен чакъл за сондажни дренажни пилоти, фракция 50-150mm • поз.28. Изкоп и обратен насип, h=3,0m - тапа на дренажните пилоти • поз.29. Дренажен чакъл за дренажно ребро (изцяло изпълнена в Акт 2)	- 87 секантни дренажни пилота (позиции 3 и 27 от КСС) - измервателен протокол №03 и №6 195 секантни дренажни пилота (позиции 4 и 27 от КСС) - измервателен протокол №03 и №6 - 210 м. от Дренажно ребро №1 (измервателен протокол №6) - поз. 28 и 29 210 м. от Дренажно ребро №2 (измервателен протокол №6) - поз. 28 и 29	- 58 секантни дренажни пилота (позиции 3 и 27 от КСС) - измервателен протокол №07 и №10 128 секантни дренажни пилота (позиции 4 и 27 от КСС) - измервателен протокол №07 и №10 Изпълнени 56 м. от Дренажно ребро №1 (измервателен протокол №10) - поз. 28 Изпълнени 126 м. от Дренажно ребро №2 (измервателен протокол №10) - поз.28 Изцяло изпълнено	12 секантни дренажни пилота (позиции 3 и 27 от КСС) - измервателен протокол №12 и №14 Изцяло изпълнено 12 секантни дренажни пилота (позиции 4 и 27 от КСС) - измервателен протокол №12 и №14 Изцяло изпълнено Изпълнени 10 м. от Дренажно ребро №1 (измервателен протокол №14) - поз. 28 Изпълнени 10 м. от Дренажно ребро №2 (измервателен протокол №14) - поз.28 Изцяло изпълнено

www.eufunds.bg

Проект BG16M1OP002-4.003-0009 „Укрепване на селищата РУН37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, СЗ край и на РУН37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Акт 1 / / 09.09.2020	Акт2 / / 02.11.2020	Акт3 / / 11.02.2020	Акт4 / / 1.06.2020
VI Дренажна система - Дренажно ребро 3 * Дренажна система около резервоар и водопровод	-	Изпълнено цялото Дренажно ребро №3 - 280 м. - поз. 30, 31, 32, 33 и 34 изцяло изпълнено	-
Б. ЧАСТ ГЕОТЕХНИКА			
В. ЧАСТ ПЪТНА			