

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	номер по Вид СМР	Вид СМР	М ка	К по	Продължителност /кал./	Начало	Край	Вид монтаж. работ	Брой работ.	Решаващ екип	Материали
1		Обособена позиция 1: Реконструкция, ремонт и изпълнение на зградата за енергийна ефективност на общински административен обект - Изметено на с.Реселец в УПИ VIII кв.41 по плановете на с.Реселец общ.Червен бряг			41 дни	Mon 1.6.20	Sat 11.7.20				
2	I.	Подготвителен етап			3 дни	Mon 1.6.20	Wed 3.6.20				
3	1	Подписване на Акт Образец 2а и откриване на строителната площадка			1 ден	Mon 1.6.20	Mon 1.6.20			PCO, TP, МБЗ, ЕКК	
4	2	Подготвителни работи, организация и мобилизация на строителната площадка			2 дни	Tue 2.6.20	Wed 3.6.20			PCO, TP, МБЗ, ЕКК	
5	3	Доставка и складване на строителните материали			2 дни	Tue 2.6.20	Wed 3.6.20			TP, ЕКК	Бордова кола 2бр
6	II.	II. Основни (строителни) етапи			32 дни	Thu 4.6.20	Sun 5.7.20				
7	A.	Месец за енергийна ефективност "Ремонт покрив"			11 дни	Thu 4.6.20	Sat 6.7.20			PCO	Бордова кола 2бр, автокран 1бр
8	1	Демонтаж на капази	м	25.00	1 ден	Thu 4.6.20	Thu 4.6.20	Дърводелец, общи работници	1	TP, МБЗ	
9	2	Демонтаж на керемиди	м2	165.00	2 дни	Thu 4.6.20	Fri 5.6.20	Дърводелец, общи работници	1	TP, МБЗ	
10	3	Демонтаж на ламаринена обшивка с разг. 25см	м	12.00	1 ден	Fri 5.6.20	Fri 5.6.20	Тенекеджия	4	TP, МБЗ	
11	4	Демонтаж на улук	м	45.00	1 ден	Sat 6.6.20	Sat 6.6.20	Тенекеджия, общи работници	2	TP, МБЗ	
12	5	Демонтаж на летви	м2	165.00	2 дни	Sat 6.6.20	Sun 7.6.20	Дърводелец, общи работници	3	TP, МБЗ	
13	6	Демонтаж на носеща конструкция	м2	165.00	2 дни	Mon 8.6.20	Tue 9.6.20	Дърводелец, общи работници	4	TP, МБЗ	
14	8	Направа на нова носеща дървена конструкция вкл импрегнирана	м3	1.00	2 дни	Wed 10.6.20	Thu 11.6.20	Дърводелец, общи работници	4	TP, МБЗ, ЕКК	Винтоверт 2, циркуляр 1
15	9	Доставка и полагане на ламперия вкл импрегнирана и ласерира	м2	32.00	1 ден	Mon 15.6.20	Mon 15.6.20	Дърводелец	3	TP, МБЗ, ЕКК	Винтоверт-2, циркуляр-2
16	10	Доставка и монтаж на мрежа против птици	м	45.00	1 ден	Fri 26.6.20	Fri 26.6.20	Дърводелец	1	TP, ЕКК, МБЗ	такер-1
17	11	Доставка и полагане на дървена обшивка вкл импрегнирана	м2	165.00	3 дни	Fri 12.6.20	Sun 14.6.20	Дърводелец, общи работници	4	TP, МБЗ	Винтоверт-3, циркуляр-1, вана за импрегниция-1
18	12	Доставка и полагане на рулона хидроизолация без посылка	м2	165.00	2 дни	Fri 19.6.20	Sat 20.6.20		3	TP, МБЗ, ЕКК	Газови горелки-2бр
19	13	Направа на безшевен улук	м	45.00	2 дни	Wed 17.6.20	Thu 18.6.20	Тенекеджия, общи работници	2	TP, МБЗ, ЕКК	Ъглошлиф-1, и-т за монтаж-2
20	14	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	6.00	1 ден	Wed 17.6.20	Wed 17.6.20	Тенекеджия, общи работници	2	TP, МБЗ, ЕКК	Ъглошлиф-1, и-т за монтаж-2
21	15	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	48.00	2 дни	Fri 13.7.20	Sat 4.7.20	Тенекеджия, общи работници	2	TP, МБЗ, ЕКК	перфоратор 1, и-т за монтаж-2
22	16	Доставка и монтаж на летви по наклону	м2	247.00	2 дни	Sun 21.6.20	Mon 22.6.20	Дърводелец, общи работници	4	TP, МБЗ, ЕКК	винтоверт-4, циркуляр-1
23	17	Доставка и монтаж на летви перпендикулярни на наклону	м2	495.00	4 дни	Tue 23.6.20	Fri 26.6.20	Дърводелец, общи работници	4	TP, МБЗ, ЕКК	винтоверт 4, циркуляр 1
24	18	Доставка и монтаж на керемиди - прнето 50% нови	м2	165.00	3 дни	Sat 27.6.20	Mon 29.6.20	Дърводелец, общи работници	4	TP, МБЗ, ЕКК	винтоверт-4, циркуляр-1
25	19	Доставка и монтаж на капази - прнето 50% нови	м	25.00	1 ден	Tue 30.6.20	Tue 30.6.20	Дърводелец, общи работници	2	TP, МБЗ, ЕКК	винтоверт-2
26	20	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	12.00	1 ден	Tue 16.6.20	Tue 16.6.20	Тенекеджия	1	TP, МБЗ, ЕКК	Ъглошлиф-1, абант-1
27	21	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около козирки	м2	2.00	1 ден	Mon 29.6.20	Mon 29.6.20	Тенекеджия, общи работници	1	TP, МБЗ, ЕКК	Ъглошлиф-1, абант-1
28	22	Премиване на съществуваща замазка	м2	8.00	1 ден	Thu 11.6.20	Thu 11.6.20	Тенекеджия, общи работници	1	TP, МБЗ	къпан-1
29	23	Направа на ламаринена обшивка по козирки	м2	8.00	1 ден	Wed 24.6.20	Wed 24.6.20	Тенекеджия, общи работници	1	TP, МБЗ, ЕКК	Ъглошлиф-1, абант-1
30	B.	Месец за енергийна ефективност "Топлоизолация на покривния пояс"			10 дни	Fri 12.6.20	Wed 1.7.20			PCO	бордова кола -1бр, самосвал -1бр
31	1	Доставка и полагане на вата 12см на дъхал	м2	92.00	2 дни	Tue 30.6.20	Wed 1.7.20	Работници ТИ	3	TP, МБЗ, ЕКК	перфоратор -2бр
32	2	Направа на топлоизолация XPS 10см по козирки	м2	8.00	1 ден	Fri 12.6.20	Fri 12.6.20	Работници ТИ	1	TP, МБЗ, ЕКК	миксер-1,
33	3	Направа на армирана замазка	м2	8.00	1 ден	Sat 13.6.20	Sat 13.6.20	Замазвачии	1	TP, МБЗ, ЕКК	Бетонобръсначка 1
34	B.	Месец за енергийна ефективност "Подмяна на дограма"			8 дни	Tue 16.6.20	Tue 23.6.20			PCO	бордова кола със стойки за дограма-1
35	1	Подмяна на стара дограма по спецификация	м2	25.80	1 ден	Tue 16.6.20	Tue 16.6.20	Дограмаджии	2	TP, МБЗ, ЕКК	Винтоверт-1, перфоратор 1
36	2	Обръщане на страници с гипскартон на легло вкл алуминиеви Ъглохранителен профил и шпалова	м	49.00	2 дни	Wed 17.6.20	Thu 18.6.20	Работник само строителство	2	TP, МБЗ, ЕКК	и-т инструменти за ГН-2, миксер-1
37	3	Шпалова по стени	м2	12.00	1 ден	Fri 19.6.20	Fri 19.6.20	гипскартон	1	TP, МБЗ, ЕКК	миксер-1
38	4	Бордисване с латекс	м2	12.00	1 ден	Tue 23.6.20	Tue 23.6.20	Бордисия	1	TP, МБЗ, ЕКК	
39	C.	Месец за енергийна ефективност "Направа на топлоизолационна система по външни вертикални елементи - Фасадни стени"			14 дни	Fri 19.6.20	Thu 4.7.20			PCO	Бордова кола 2бр
40	1	Направа на топлоизолация XPS 10см по цял	м2	26.00	1 ден	Tue 23.6.20	Tue 23.6.20	Работници ТИ	2	TP, МБЗ, ЕКК	перфоратор 2, миксер 1
41	2	Направа на топлоизолация EPS 10см по стени	м2	201.00	3 дни	Fri 19.6.20	Sun 21.6.20	Работници ТИ, общ работници	4	TP, МБЗ, ЕКК	перфоратор 3, миксер 2
42	3	Обръщане на отвори с XPS 2см с шир 20см	м	88.00	3 дни	Sat 20.6.20	Mon 22.6.20	Работници ТИ, общ работници	3	TP, МБЗ, ЕКК	перфоратор 2, миксер-1
43	4	Доставка и монтаж на мъл с мрежа	м	120.00	2 дни	Tue 23.6.20	Wed 24.6.20	Работници ТИ	3	TP, МБЗ, ЕКК	миксер 1
44	5	Направа на циментова шпалова с PVC мрежа	м2	248.00	4 дни	Tue 23.6.20	Fri 26.6.20	Работници ТИ, общ работници	4	TP, МБЗ, ЕКК	миксер 2
45	6	Направа на фасадна силикатна мазилка по стени и страници	м2	220.00	3 дни	Mon 29.6.20	Wed 1.7.20	Работници ТИ, общ работници	4	TP, МБЗ, ЕКК	миксер 2
46	7	Направа на цвялна мозаечна мазилка	м2	26.00	1 ден	Thu 2.7.20	Thu 2.7.20	Работници ТИ, общ работници	1	TP, МБЗ, ЕКК	миксер-1
47	8	Направа на ламаринена пола с полиестерно покритие с разг 25см	м	18.50	1 ден	Thu 2.7.20	Thu 2.7.20	Тенекеджия	1	TP, МБЗ, ЕКК	и-т инструменти за ламарина-1
48	D.	Дезин			28 дни	Thu 11.6.20	Sat 4.7.20				
49	1	Почистване на строителни отпадъци	м3	10.00	3 дни	Thu 11.6.20	Sat 4.7.20	общ работници	3	TP, МБЗ	
50	2	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10.00	2 дни	Fri 12.6.20	Sat 4.7.20	общ работници	3	TP, МБЗ	Самосвал 1
51	E.	ОБОРУДВАНЕ			10 дни	Fri 26.6.20	Sun 5.7.20			PCO	транспортен бус 1
52	1	Автономен климатизатор разделен тип, за охлаждане и отопление, термопомпен вариант, инверторен модел, размер 9 - вътрешно тяло за висок стени монтаж, Коэф. = 1,2 + 2,6 kW; Cot. = 1.5 + 2,8 kW, NEPL = 0,8 kW; 220 V, 50 Hz; комплект с дистанционен контрол	бр	9.00	4 дни	Thu 2.7.20	Sun 5.7.20	Монтажни ОБК	4	TP, МБЗ, ЕКК	и-т комплект инструмент за ОБК-3, перфоратор-2бр
53	2	Панелен електрически конвектор за стени монтаж, 1500W, 230 V	бр	3.00	1 ден	Fri 26.6.20	Fri 26.6.20	Монтажни ОБК	1	TP, МБЗ, ЕКК	и-т комплект инструмент за ОБК-1
54	III.	Довършителен етап			7 дни	Sun 5.7.20	Sat 11.7.20			PCO	
55	1	Довършителни работи и демобилизация			3 дни	Sun 5.7.20	Tue 7.7.20	общ работници	4	PCO, TP, МБЗ, ЕКК	Бордова кола, самосвал
56	2	Изготвяне на електрична и друга документация за предаване на обекта			4 дни	Tue 7.7.20	Fri 10.7.20			PCO, TP, ЕКК	
57	3	Подписване на протокол за установяване годността за приемане на строежа Образец 15			1 ден	Sat 11.7.20	Sat 11.7.20			PCO	

