


ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Пловдив, ул. "Антон I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ДО
Г-Н ПЕТЬО КОСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ЧЕРВЕН БРЯГ



ИНФОРМАЦИЯ
от д-р Цветан Костадинов –
Кмет на Община Червен бряг

*Зв
общински
комисии
6.07.2021 г.*

ОТНОСНО: Проекти изпълнявани от Община Червен бряг

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с постъпили въпроси на постоянни комисии на Общински съвет – Червен бряг, относно наложени финансови корекции по проекти изпълнявани от Община Червен бряг, Ви предоставям актуализирана информация в табличен вид.

Приложение: 1. Информация в табличен вид;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Име на проект	Входящ регистрационен №	№ и дата на договор за БФП	Партньор	Продължителност	Бюджет	Съфинансирване в лв./евро и %	Статус	Екип за управление
„Приеми ме 2015“		BG03-ПСО1-21/11.12.2015 г.		31.12.2020 г.			В процес на изпълнение Към дата 29.06.2021 г. има 18 приемни семейства със 16 деца.	Екип за организация и управление Счетоводител – Стефка Лазарова; Социални работници – 1. Нина Петкова - 8 часов трудов договор към Община Плевен 2. Лидия Йотова – 4 часов трудов договор към Община Плевен
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
Предоставяне на социална услуга механизъм „Лична помощ“			НП	31.12.2025 г.			В процес на изпълнение Към дата 29.06.2021 г. има подадени 503 заявления на кандидат потребители, като 299 от тях получават социалната услуга. Това са лица със степен на увреждане над 90% с чужда помощ.	Екип отговорен за ежемесечното отчитане на разходите, – Нели Нанкова, Лидия Йотова
„Достоеен и независим живот в общността 2“		BG05M9OP001-2.060-0002-C01/26.05.2020 г.	НП	26.05.2022 г.	391 166,00 лв.		В процес на изпълнение Към дата 29.06.2021 г. има подадени 212 заявления на кандидат потребители, като към момента са	Екип за организация и управление Ръководител – Иван Новкиришки; Координатор – Лили Симеонова Счетоводител – Тодорка Илиева

							включени 83 потребители, които получават интегрирани здравни-социални услуги – домашен помощник и медицински грижи. Това са хора с увреждания под 90% без чужда помощ и лица над 65 години.	
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
„Асистентска подкрепа“	Делегирана от държавата дейност			01.01.2021 г.	316 660,46 лв.	НП	В процес на изпълнение Към дата 29.06.2021 г. има подадени 245 заявления на кандидат потребители, като към момента са включени 107 потребители. Това са хора с увреждания под 90% с чужда помощ и лица над 65 години без Решение на ТЕЛК.	Екип за организация и управление Нели Нанкова; Наталия Лилова; Лили Симеонова; Десислава Цветкова
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“ – Компонент 3		BG05M9OP00 1-2.101-0052-C01/ 14.04.2020 г.	НП	31.01.2021 г.	244 860,00 лв.	НП	Решение за верификация рег. № 01/07/21 Верифицирани 244 860,00 лв., без наложени финансови корекции	Екип за организация и управление Ръководител – Марийка Коцева; Координатор – Лили Симеонова; Шофьор – Иво Ангелов – трудов договор – 8 часа;

								Шофьор – Георги Цветанов трудов договор – 8 часа; Координатор Център – Тони Трифонов – трудов договор - 8 часа;
„Патронажна грижа + в Община Червен бряг“	Вх. рег. № BG05M9OP00 1-6.002-0026		НП	15 месеца	316 660,46 лв.	НП	На дата 29.06.2021 г. са подадени 120 заявления на кандидат потребители, като от тях са включени 93 лица - ползватели на социално-здравни услуги. Това са хора с увреждания под 90% без чужда помощ и лица над 65 години.	Екип за организация и управление Ръководител – Марийка Коцева; Координатор – Симона Тодорова; Счетоводител – Глория Дичева; Координатор Център – Тони Трифонов – трудов договор - 8 часа;

Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020

„Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен бряг“		BG05FMOP00 1-3.002-0058-C01/21.07.201 6 г.	НП	до 30.04.2020 г.	1 211 662,72 лв.	НП	Реално изплатени средства – 929 181,13 лв. Подадено е искане за окончателно плащане.	Няма екип за организация и управление, а екип отговорен за мониторинг и отчитане на проекта Йоана Нецова; Наталия Лилова; Десислава Цветкова; Глория Дичева;
---	--	--	----	------------------	------------------	----	--	--

Представено е Решение № 260010/29.04.2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу Данаил Вълков, като съгласно същото Община Червен бряг е изпратила уведомително писмо до УО на ОПХ, че може да бъде извършено разплащане на верифицираните суми по искане за междинно плащане № 7 по договор № BG05FMOP001-3.002-0058-C08, искане за междинно плащане № 13 по договор № BG05FMOP001-3.002-0058-C11 и искане за междинно плащане № 14 по договор № BG05FMOP001-3.002-0058-C11, в общ размер на 296 221,76 лв.

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в	вх. рег. №: BG05FMOP001-5.001-0127		Община Червен бряг	27.04.2021 г.	72 171,00 лв.	НП	В процес на изпълнение В процес на изпълнение	Екип отговорен за мониторинг и отчитане на проекта Йоана Нецова;
---	------------------------------------	--	--------------------	---------------	---------------	----	--	---

община Червен бряг“							Към дата 29.05.2021 г. 300 потребители, от всички населени места получават социалната услуга – „Топъл обяд“, в срок до 30.09.2021 г.	Наталия Лилова; Десислава Цветкова; Глория Дичева;
------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“			Община Искър		7 353 808,00 лв.	НП	В процес на изпълнение. Обявени мерки за подпомагане: 1. По ОПИК 2014-2020 – оценка на проектни предложения 3- ти прием по мярката. 2. По ПРСП 2014-2020 – - оценка на проектни предложения по мярка 7.2; 3. По ПРСП 2014-2020 – - предстои обявяване на 2- ри прием по подмярка 4.2 4. По ПРСП 2014-2020 – - предстои обявяване на 2- ри прием по подмярка 4.1;	
--	--	--	--------------	--	------------------	----	--	--

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“								
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,					977 899,00 лв.	НП	В процес на изпълнение	Диана Димитрова – Изпълнителен директор; Йоана Нецова – технически сътрудник
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“								
„Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен бряг“	подмярка 7.2	№ 15/07/2/0/0066 0/14.02.2018 г.	НП		5 352 148,68 лв., без ДДС	НП	Внесени са документи за искане за окончателно плащане.	„Фортуна 2016“ ДЗЗД, ЕИК 177098912
Наложени финансови корекции по проекта: 1. Финансова корекция, във връзка с обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1186 – от Телиш до Граница общ. (Червен бряг-Долни Дъбник), посока Садовец и път LOV2096 от /Граница общ. (Луковит-Червен бряг) при Садовец-Ъглен до Ракита“ за кандидатстване по програми финансирани с европейски средства“ в размер на 10% от стойността на Договор № 98-00-1187 от 19.09.2016 г. с изпълнител ДЗЗД „Ен екип – Инфраконструкт“ – 24 960,07 лв.								
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг - УПИ X – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен	Вх. рег. № BG06RDNP001-7.007-0105 подмярка 7.2		НП	36 месеца	97 691,35 лв., без ДДС	НП	В процес на изпълнение На 26.10.2019 г. е подписан Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството с причина необходими допълнителни проекти по част	Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП стойност 800,00 лв. – не е възложена, поради спиране изпълнението на дейностите по СМР

							„Вертикална планировка“. Към настоящия момент община Червен бряг е подала проект № BG06RDNP001-19.312-0002-„Благоустрояване УПИ Х 805.406, кв. 70, гр. Червен бряг“, който предстои да бъде одобрен. Изпълнител СМР – „Динамик ресурс“ ЕООД	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради - кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен бряг	вх. рег. № BG06RDNP001-7.008-0045 подмярка 7.2		НП	36 месеца	565 177,53 лв., без ДДС	НП	В процес на изпълнение Получено е авансово плащане, предстои стартиране на дейностите за СМР на 3-те кметства, а именно: кметство с. Реселец, кметство с. Сухаче и кметство с. Ракита.	Дейността е възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП, „Ти Ес Ей консалтинг“ ЕООД, ЕИК 206112531
---	--	--	----	-----------	-------------------------	----	--	---

„Благоустрояване на пешеходни пространства по ул. "Христо Ботев" от ОК 133 до ОК 148 и от ОК 190 до ОК 218, с. Чомаковци, община Червен бряг“	вх. рег. №: BG06RDNP001-19.312-0003 ПРСР, BG06RDNP001-19.312 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „		НП	18 месеца	192 131,13 лв., без ДДС	НП	В процес на оценка	НП
Благоустрояване УПИ Х 805.406, кв. 70, гр. Червен бряг	вх. рег. №: BG06RDNP001-19.312-0002 ПРСР, BG06RDNP001-19.312 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “		НП	18 месеца	133 044,60 лв. без ДДС	НП	В процес на оценка	НП
„Развитие и популяризиране на природното и културно наследство на	вх. рег. № BG06RDNP001-19.311-0005		НП		127 074,83 лв. без ДДС	НП	В процес на оценка	НП

Община Червен бряг“								
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020								
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0178-C01/10.10.2016 г.	НП	10.04.2019 г.	2 109 768,57 лв.	НП	В процес на изпълнение, Направено едно междинно искане за средства – Реално изплатени средства – 1 267 024,93 лв. На 10.04.2019 г. е направено искане за окончателно плащане на стойност 722 283,19 лв.	Диана Димитрова – Ръководител; Пламен Хинов – Координатор; Цеца Илиева – Счетоводител
Наложени финансови корекции по проекта: 1. Сигнал за нередност № 730, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг, във връзка с договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0178-C01 от 10.10.2016“ по обособени позиции № 1, 2 и 3“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договори ОП 1 - № 98-00-191/25.04.2018 г. – 65 916,00 лв., ОП 2 - № 98-00-109/19.03.2018 г. – 94 560,84 лв., ОП 3- № 98-00-110/ 19.03.2018 г. – 31 500,00 лв. с изпълнител Консорциум „КОМФОРТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД; 2. Сигнал за нередност № 996, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект в работна фаза и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00-773/08.11.2017 г. с изпълнител „Хелиос Енерджи“ ЕООД – 7 754,09 лв. - Постановено е решение, с което финансовата корекция е отменена. Подадена касационна жалба от УО на ОПРР/МРРБ, предстои образуване на к.адм.д. пред ВАС Получено е писмо от УО на ОПРР с изх. № 99-00-6-386-[15]/10.05.2021 г. за Производство по прекратяване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0178-C01, проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“ с бенефициент Община Червен бряг по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и спиране на производството по верификация на входирано искане за окончателно плащане по договора								
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“ по интегрирана процедура, финансирана от								
Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.018-0046				31.12.2021 г.	874 025,29 лв.	НП	В процес на изпълнение По проекта са изпълнени по-голяма част от дейностите, като по ОП РЧР:	Екип за управление по ОП РЧР Ръководител – Йоана Нецова; Координатор – Ангел Христов; Счетоводител – Глория Дичева

ОПРЧР и ОП НОИР							са проведени заложените обучения от партньорите, назначени са 10 чистач- хигиенисти в гр. Червен бряг, предстои да бъдат назначени 5 лица на длъжност „Строител“, както и 5 лица на длъжност „Хлебар- сладкар“	Екип за управление по ОП НОИР Координатор – Десислава Белчева; Технически асистент – Мария Иванова; Счетоводител – Светлин Бенов Екип в „Център“ – ДКЦ Общностни работници Маргарита Маринова – трудов договор – 4 часа; Ася Стефанова – трудов договор – 8 часа; Психолог – Атанас Цветомиров Атанасов – трудов договор – 4 часа; Психолог – Красимир Кунчев трудов договор – 4 часа
--------------------	--	--	--	--	--	--	---	---

Наложени финансови корекции по проекта: 3 060,30 лв. ФК 5% от стойността на Договори за оборудване и обзавеждане, които се обжалват от община Червен бряг

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020

„Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.0 1 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.0 2, кв. Бунджовица, централна част“	Вх. Рег. № BG16M1OP002 -4.003-0009		НП	29 месеца	9 173 948,52 лв.	НП	В процес на изпълнение Одобрено е 8- мо Искане за междинно плащане, изпълнението на СМР дейностите са на 70%.	Дейността е възложена на „Интеладвайзърс“ ЕООД;
--	--	--	----	-----------	------------------	----	--	---

Наложени финансови корекции по проекта: 1. Договор №98-00-816/19.12.2017 с предмет: Актуализация на изготвен инженерно-геоложки доклад с препоръки за укрепителни мероприятия въз основа на които да се изготви работен проект с мероприятия за обект: „ Укрепване на свлачища № PVN 37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на PVN 37.80501.01.02, кв. Буджовица, Централна част“ на стойност 69 600 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 69 600 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). **Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи. ФК е приспадната от одобрената БФП при верификацията на 1-во междинно плащане по проекта.**

2. Договор № 98-00-177/19.04.2018 г. „Актуализация на работен проект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града““ на стойност 120 000 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 84 240 с ДДС лв. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП) и недопустими разходи (СУ) – 35 760,00 лв. с ДДС. **Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи.**

3. Договор № 98-00-91/22.02.2019 г. „Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“ на стойност 7 830 314,89 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи - 7 830 314,89 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). **Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за СМР. 25 % от частично авансово плащане по Договора (10 % от стойността на Договора) са приспаднати при верификацията на 1-во междинно плащане по проекта.**

4. Договор № 98-00- 229/22.04.2019 г. „Упражняване на строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града““ на стойност 335 400 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи 335 400 лв. с ДДС. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). **Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за строителен надзор.**

5. Договор № 98-00-554/08.11.2019 г. „Външна техническа помощ за управление на проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част““ на стойност 576 000 лв. с ДДС., от които одобрена БФП - допустими разходи 576 000 лв. с ДДС. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). **Размер на ФК 10 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за външна техническа помощ.**

Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба		АДБФП №: BG16M1OP0 02-2.009-0080-S01/24.08.2020		18 месеца	389 233,38	НП	В процес на изпълнение. Подадени са документи към ЧЕЗ и ВиК - за площадката на която ще бъде изграден общинският център за намаляване на битовите отпадъци, за която е изготвен ПУП и е взето Решение на ОбС – Червен бряг.	Дейността е възложена на външни изпълнители, по реда на ЗОП Георги Цветанов – Ръководител Николай Абрашев – Технически сътрудник; Яна Кирилова – Координатор; Йорданка Якимова – Финансист; Борислав Щерев – експерт комуникации
---	--	---	--	-----------	------------	----	---	--

„По-добро свързване на Александрия и Червен бряг към транспортната мрежа TEN-T“	Вх. Рег. № ROBG-306		Водещ бенефициент Община Александрия Партньор Община Червен бряг		Общ бюджет 7 960 000 евро Бюджет Община Червен бряг 3 380 000 евро	Собствен о финансир ане в размер на 2% от 3 380 000 евро, или 67 646,71 евро	В процес на изпълнение Подадени и одобрени 4 искания за междинни плащания. Одобрено е 5-то искане за междинно плащане на стойност 13 403,80 евро. Изплатен е аванс към Изпълнителя ДЗЗД „Червен бряг 2020“, Договор № 98-00-520/21.12.2020 г., чрез кредит с ФОНД ФЛАГ на стойност 1 144 464,00 лв.	Екип за управление от Община Червен бряг Технически експерт – Ивелина Димитрова, Координатор; Владислав Петров; Счетоводител Деница Денкова и външен екип от 3-ма служители; Георги Петров – финансов експерт; Христо Първановски – координатор; Миглена Георгиева - Координатор
---	---------------------	--	---	--	--	---	--	---

Наложени финансови корекции по проекта: 1. Договор № 98-00-573/27.11.2019 г., с предмет „Предоставяне на услуги по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата“

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на наръчник за безопасно шофиране“ Обособена позиция № 1: 86 600,00 лв. без ДДС; 103 200,00 лв. с вкл. ДДС

Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи, а именно 25 800,00 лв. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора.

Обособена позиция № 2 – „Изготвяне и провеждане на медийна кампания за повишаване на осведомеността на жителите на Община Червен бряг и Община Александрия по отношение на пътната безопасност“. Обособена позиция № 2: 127 000,00 лв. без ДДС; 152 400,00 лв. с вкл. ДДС. Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи, а именно 7 620,00 лв. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора.

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на „ДКЦ 1” гр. Червен бряг“	Рег. № 096 ИПК		Бенефициент Община Червен бряг		Бюджет Община Червен бряг 454 359,28 лв.	Собствен о финансир ане в размер на 68 153,89 лв.	В процес на изпълнение	Екип за управление няма
--	-------------------	--	--------------------------------------	--	---	---	---------------------------	----------------------------

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
Кмет на Община Червен бряг

